



HATL/DOP/FISM/004-2020

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA**

En la localidad de: EL LIMON, Municipio de Tlatlaya, México, siendo las 13.20 horas del día 16 de OCTUBRE del 2020, se reunieron los representantes de la Dependencia Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

**"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA**

**DATOS GENERALES**

DEPENDENCIA EJECUTORA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLATLAYA, EDO. DE MÉXICO				
DEPENDENCIA QUE LA OPERA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE ADJUDICACIÓN:	AD <input type="checkbox"/>	IR <input type="checkbox"/>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:				R.F.C.	
No. DE CLAVE O CONTRATO:	HATL/DOP/FISM/004-2020			FECHA DE INICIO 31-ago-20	FECHA DE TERMINO 13-oct-20
<b>OFICIO (S) DE AUTORIZACION</b>		<b>INVERSION AUTORIZADA</b>			
<b>NUMERO</b>	<b>FECHA</b>	<b>TOTAL</b>	<b>ESTATAL</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>OTROS</b>
CODEMUN 01 (2019-2021)	20-mar-20	\$ 1,000,000.00			
TOTAL		\$ 1,000,000.00			
MONTO DEL CONTRATO					
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA		\$ 1,000,000.00			

**ENTREGA**

LA CONTRATISTA	DEPENDENCIA, ORGANISMO O AYUNTAMIENTO QUE LA OPERA	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 PROF. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
LA DEPENDENCIA EJECUTORA	RECIBO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA COMUNIDAD	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 C. OLIVA POPOCA ANTONIO DELEGADO MUNICIPAL	
<b>MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI)</b>		
CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
 TIMOTEO POPOCA BARRERA NOMBRE Y FIRMA	 IDALIA RODRIGUEZ OCAMPO NOMBRE Y FIRMA	 JOSEFINA ANASTASIO ANDRES NOMBRE Y FIRMA
<b>SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA</b>		
 JOSÉ LUIS MIRANDA PLATA CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL		



HATL/DOP/FISM/004-2020

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA**

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

**Descripción del Proyecto:**

LA OBRA CONSISTE EN EL TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE FIRMES DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. DE 12 CM DE ESPESOR, EXCAVACION EN CEPAS POR MEDIOS MANUALES. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. PLANTILLA DE CONCRETO POBRE, ZAPATA AISLADA (Z-1) A BASE DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 de 1.20X1.20 MTS., DE 30 CM DE PERALTE, DADO DE 0.50X0.50X 1.80 MTS DE ALTURA, PISO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2. PLACA EN BASE DE DADO DE 50X50 CM DE 1/2" DE ESPESOR, COLUMNAS A BASE DE IPR DE 10.5" X 6.00 MTS DE ALTURA, TRABES TRANSVERSALES A BASE DE MONTEN DE 8" Y PTR DE 2", TRABES LONGITUDINALES A BASE DE PTR DE 2" CED 40. LAMINA PINTRO R-101. CAL 26 DE (1.08X6.10 MTS) Y (1.08 X 4.10 MTS). LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA.

*[Signature]*  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DELEGACIÓN MUNICIPAL  
 2019 2021  
 EL LIMÓN  
 TLATLAYA, MÉX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 2019 2021  
 TLATLAYA, MÉX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 2019 2021  
 TLATLAYA, MÉX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2019 2021  
 TLATLAYA, MÉX.

**OBSERVACIONES:**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora, o Compañía Constructora, de los defectos o vicios acultos que resultaren del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno por el H. Ayuntamiento de Tlatlaya.