



Asesoría Municipal
de Tlaxcala 2022 - 2024

Cuenta Pública 2022
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad (3) TLATLAYA 005

Del 01 ENERO al 31 DE DICIEMBRE de 2022 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprogr- ama	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)			
(3)																			(14)	(15)	(16)
03	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	LAS ESMERALDAS	378	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,800,000.00		\$ 1,799,883.84	\$ 116.16	100%		
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	EL ZOPILOTE	138	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,100,000.00		\$ 2,099,857.52	\$ 142.48	100%		
	02	05	01	01	01	25	01	01	01	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	VIARIAS LOCALIDADES	280	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,233,600.00		\$ 1,233,600.00	\$ -	100%		
	02	05	01	01	01	25	01	01	01	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	VIARIAS LOCALIDADES	250	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,657,800.00		\$ 1,657,800.00	\$ -	100%		
	02	05	01	01	01	25	01	01	01	REHABILITACION DE MUROS FIRMES	VIARIAS LOCALIDADES	60	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 911,976.00		\$ 911,976.00	\$ -	100%		
	02	01	01	05	02	25	01	01	01	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA	SANTA ANA ZICATECOYAN	1,483	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 540,000.00		\$ 540,000.00	\$ -	100%		
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	SANTA CRUZ	356	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,700,000.00		\$ 1,699,764.24	\$ 235.76	100%		
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURAL	EL TOROAL	50	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,900,000.00		\$ 1,899,279.60	\$ 720.40	100%		
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	LIMON TERRERO	247	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,500,000.00		\$ 1,499,211.84	\$ 788.16	100%		
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	SANTA MARIA	813	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,700,000.00		\$ 1,699,873.28	\$ 126.72	100%		
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	PALMA TORCIDA	232	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,300,000.00		\$ 1,299,608.32	\$ 391.68	100%		
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL REVELADO	106	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,000,000.00		\$ 1,999,788.96	\$ 211.04	100%		
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL SAUZ	197	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,400,000.00		\$ 1,399,470.40	\$ 529.60	100%		
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	LAS JUNTAS DEL AZUCHIL	107	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,200,000.00		\$ 2,199,807.76	\$ 192.24	100%	
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	PALOS VERDES	133	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,600,000.00		\$ 1,598,953.28	\$ 1,046.72	100%	
	05	01	03	02	01	25	01	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	LOS HORNOS	28	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,800,000.00		\$ 1,800,000.00	\$ -	100%	
05	01	03	02	01	25	01	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA LAGUNILLA	214	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,400,000.00		\$ 2,399,745.36	\$ 254.64	100%		
02	03	02	01	01	11	25	01	01	01	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	TLATLAYA	5,000	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,740,000.00		\$ 1,739,999.99	\$ 0.01	100%		
02	02	03	01	02	01	25	01	01	01	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	SAN JUAN CORRAL	183	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 650,000.00	\$ 649,811.65	\$ 638,608.00	\$ 11,203.65	100%		
02	02	01	01	05	02	25	01	01	01	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	LAS ESMERALDAS	190	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 1,550,000.00	\$ 1,545,998.73	\$ 1,519,343.58	\$ 26,655.15	100%		
02	02	03	01	02	01	25	01	01	01	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN HOSPITAL	SALTIRE OJO DE AGUA	2,503	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	\$ -	100%		
02	02	01	01	02	01	25	01	01	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA PREPARATORIA	SANTA ANA ZICATECOYAN	1,483	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,800,000.00		\$ 1,800,000.00	\$ -	100%		
03	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	PERA DEL ORGANO	155	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,450,000.00		\$ 1,450,000.00	\$ -	100%		
03	05	01	03	02	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	MOCTEZUMA	150	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,250,000.00		\$ 1,250,000.00	\$ -	100%		
02	02	05	01	01	01	25	01	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA PAROTA MOCTEZUMA	250	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,250,000.00		\$ 1,250,000.00	\$ -	100%		

02	05	01	01	01	01	06	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA	SANTA MARIA	813	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00				100%
02	02	01	01	02	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO	NUEVO COPALTEPEC	678	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00				100%
02	02	01	01	05	01	02	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	COATEPEC	432	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00				100%
02	02	01	01	02	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO	RINCON GRANDE	474	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,570,835.20	\$ 1,570,835.20				100%
03	05	01	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	AMACUATITLA	817	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,087,085.67	\$ 1,087,085.67			56.44	100%
03	05	01	01	03	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL CASCALOTE	50	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,499,928.40	\$ 1,499,928.40			73.60	100%
02	05	01	01	01	06	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA PONCIO ARRIAGA	TLACOCUSPAN	150			\$ 1,349,999.37	\$ 1,349,999.37				
02	02	05	01	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES LOCALIDADES	VIAS LOCALIDADES	400	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00			0.63	100%
03	05	01	03	02	01	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	RINCON DEL AGUACATE	180	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,186,212.53	\$ 2,186,212.53			0.80	100%
02	02	01	01	05	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	EL LIMO	200	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 600,000.00	\$ 598,999.97			0.03	100%
03	05	01	03	02	01	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	EL COYOL	150	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,610,000.00	\$ 2,609,999.94			0.06	100%
03	05	01	03	02	01	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	LA SARNIA	15	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,464,582.40	\$ 2,464,582.40			-	100%
03	05	01	03	02	01	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	CASCALOTE	200	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,464,582.40	\$ 2,464,582.40			-	100%
02	02	04	01	02	01	01	26	01	01	ILUMINACIÓN MUNICIPAL EN VIAS LOCALIDADES	VIAS LOCALIDADES	500	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,584,376.82	\$ 1,584,375.85			0.97	100%
02	02	01	01	04	01	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD EN EL ARENAL	EL ARENAL	595	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,112,502.43	\$ 2,112,462.42			40.01	100%
02	02	01	01	04	01	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCIÓN CIVIL EL REVELADO	EL REVELADO	2,503	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,616,051.43	\$ 1,616,051.43			-	100%
02	02	01	01	04	01	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESASTRES PARA PROTECCIÓN CIVIL DEL CERRO PALMAR GRANDE	PIE DEL CERRO PALMAR GRANDE	2,504			\$ 1,616,051.43	\$ 1,615,791.44			-	100%
02	02	01	01	02	04	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN COATEPEC	COATEPEC	328	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,471,000.00	\$ 2,471,000.00			299.99	100%
02	02	01	01	02	04	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	360	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,400,000.00	\$ 2,398,986.09			13.91	100%
02	02	01	01	04	01	01	26	01	01	AMPLIACIÓN DE AUDITORIO COMUNAL EN RIO TOPILAR	RIO TOPILAR	197	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,500,377.22	\$ 2,500,377.22			-	100%
02	02	01	01	04	01	01	26	01	01	REHABILITACIÓN DE PALACIO EN LA CABECERA MUNICIPAL TLATLAYA	TLATLAYA	595	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,860,154.99	\$ 1,860,154.99			-	100%
02	02	01	01	02	01	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL TOROAL KM 0+000 AL KM 0+170 EN COLONIA BENITO JUAREZ	COLONIA BENITO JUAREZ	20	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,100,000.00				-	
02	02	01	01	02	01	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+100 AL KM 0+330 EN SAN PEDRO LIMON	TLATLAYA	165	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00			-	100%
02	02	01	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+100 AL KM 0+330 EN SAN PEDRO LIMON	SAN PEDRO LIMON	4,000	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00			-	100%
02	02	01	01	02	01	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALE AL CENTRO DE SALUD DEL KM 0+000 AL KM 0+170 EN SAN PEDRO LIMON	SAN PEDRO LIMON	843	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00			-	100%
02	02	01	01	02	01	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A PUERTO SECO DEL KM 0+000 AL KM 0+250 EN EL GAVILAN	EL GAVILAN	2,500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,700,000.00	\$ 1,669,794.17	\$ 39,770.02			100%

02	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	EL SAUZ	3000	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,600,000.00			\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	100%
											CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA RAYUELA DE KM 0+000 AL KM 0+250 EN EL SAUZ									
02	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	CUADRILLA NUEVA	3,000	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,800,000.00			\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	100%
											CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A CIRIAN GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 0+410 EN CUADRILLA NUEVA									
02	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	CORRAL PAROTA	2,000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	\$ 1,950,000.00	\$ 1,949,024.81		\$ 1,903,859.57	\$ 1,903,859.57	100%
											CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+750 EN CORRAL PAROTA									
02	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	EL NARANJO	1,200	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,800,000.00			\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	100%
											REHABILITACIÓN DE AUDITORIO COMUNAL EN EL NARANJO									
02	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	TLATLAYA	356	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,300,000.00			\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	100%
											CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEON DE SAN ANTONIO DEL ROSARIO									
02	02	01	01	02	01	01	01	01	01	01	SAN ANTONIO DEL ROSARIO	502	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 910,514.31			\$ 910,514.31	\$ 910,514.31	100%
											MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES									
03	05	01	03	02	01	02	01	02	01	02	REGION SANTA MARIA	3,916	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,500,000.00			\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	100%
											CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO									
02	02	01	01	02	01	02	01	02	01	02	CUADRILLA DE FLORES	900	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
											CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO									
02	02	01	01	02	01	02	01	02	01	02	PALOS VERDES	1,500	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
											CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN PLAZA PRINCIPAL									
02	02	01	01	02	01	02	01	02	01	02	SANTA CRUZ	2,000	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,000,000.00			\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
											CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SANTA MARIA									
02	02	01	01	02	01	02	01	02	01	02	SANTA MARIA	2,500	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,400,000.00			\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	100%
											CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN PANTEON									
02	02	01	01	02	01	02	01	02	01	02	SAN ANTONIO DEL ROSARIO	200	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	100%
											CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE SALUD									
03	05	01	03	02	01	02	01	02	01	02	TLATLAYA	800	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,500,000.00			\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	100%
											REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES									
03	05	01	03	02	01	02	01	02	01	02	PALOS VERDES	400	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
											REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES									
03	05	01	03	02	01	02	01	02	01	02	CHARCO DEL LAGARTO	300	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
											REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES									
03	05	01	03	02	01	02	01	02	01	02	CERRO DEL MORADO	500	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
											REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN AUDITORIO MUNICIPAL									
02	02	01	01	04	01	04	01	04	01	02	VARIAS LOCALIDADES	4,000	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 600,000.00			\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	100%
											REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES									
03	05	01	03	02	01	02	01	02	01	02	TERRONCILLOS	600	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,200,000.00			\$ 1,199,999.96	\$ 1,199,999.96	100%
											REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES									
03	05	01	03	02	01	02	01	02	01	02	VUELTA DEL RIO	2,000	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,200,000.00			\$ 1,200,001.00	\$ 1,200,001.00	100%
											REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES									
03	05	01	03	02	01	02	01	02	01	02	LAS ESMERALDAS	500	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,600,000.00			\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	100%
											REHABILITACIÓN DE 298 METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LIMON MUNICIPIO DE TLATLAYA									
02	02	01	01	05	02	02	01	02	01	03	SAN PEDRO LIMON	2503	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$ 1,292,841.15			\$ 1,292,841.15	\$ 1,292,841.15	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ARISTEO BRUNO AREYANO
RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMONIAL