

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México".

DEPENDENCIA: Ayuntamiento Mpal. de Tlatlaya
SECC ION: Tesorería Municipal
OFICIO: HATL/TES/293/2023

TLATLAYA, MÉX. A 06 DE OCTUBRE DEL 2023

ASUNTO: Se entrega informe mensual

Licenciada Yazmín Enríquez Vázquez
Titular de la Unidad de Normatividad
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Toluca de Lerdo, México.

PRESENTE:

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta, para hacer entrega del **Reporte de Avance Ramo 33** en cumplimiento al Art. 240 del Código Financiero del Edo. De México y Municipios; en el que establece que se proporcionará al Ejecutivo Federal a través del Ejecutivo Estatal la información financiera y operativa de la planeación, programación y evaluación de los programas, respecto al destino, aplicación y vigilancia de los fondos federales, correspondiente al **mes de septiembre del 2023**:

- Avance mensual del periodo **01 de septiembre del 2023 al 30 de septiembre del 2023 del Ejercicio Fiscal 2023**, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (**FAISMUN**).
- Avance mensual del periodo **01 de septiembre del 2023 al 30 de septiembre del 2023 del Ejercicio Fiscal 2023**, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal (**FORTAMUNDF**).

Agradeciendo su atención, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
ATENTAMENTE
2022 2024
L.A.E. MAX GONZÁLEZ GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL




C.C.P. ARCHIVO

Palacio Municipal de Tlatlaya No.3. Colonia Centro, Tlatlaya, México C.P. 51550.
Tels. 716 171 8163, 171 8112. correo electrónico presidencia@tlatlaya.gob.mx

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
				Programa	Inciso				Obra/Localidad	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fin.
61002/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-25	2023-12-31	3,206,043.00	3,206,043.00	0.00	2,582,015.31	0.00	31.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	31,762	81	80.54	
61004/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-25	2023-12-31	16,159,637.29	16,159,637.29	0.00	9,020,400.00	0.00	200.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	31,762	56	55.83	
61007/0003	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES ISSEMYM (AYUNTAMIENTO) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-25	2023-12-31	3,670,660.00	3,670,660.00	0.00	1,503,428.00	0.00	12.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	31,762	41	40.96	
61030/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	PAGO EN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-25	2023-12-31	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,038,232.94	0.00	12.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	31,762	85	84.92	
61072/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-25	2023-12-31	2,104,113.00	2,104,113.00	0.00	1,012,829.78	0.00	24.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	31,762	48	48.14	
62324/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE EXAMENES TOXICOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-03-01	2023-03-31	25,056.00	25,056.00	0.00	25,056.00	0.00	12.00	20 ESTUDIO	4 MUNICIPIO	1	31,762	100	100.00	
62325/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	135 FIANZA DE FIDELIDAD	PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD ANTE OSFEM / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2023-02-25	2023-12-31	81,776.19	81,776.19	0.00	81,776.19	0.00	1.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	31,762	100	100.00	
62326/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO COMISIÓN DE NACIONAL DE AGUA (CONAGUA) 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-25	2023-12-31	180,338.00	180,338.00	0.00	43,231.00	0.00	4.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	31,762	24	23.97	
62327/0009	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE SERVICIOS DE CLORACION DE AGUA (CAEM) 2023 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-02-25	2023-12-31	255,180.00	255,180.00	0.00	51,747.06	0.00	12.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	31,762	20	20.27	
									28,062,823.48	28,062,823.48	0.00	16,358,716.28	0.00					555			
									TOTAL			16,358,716.28									

Complementarios: 0

Directa: 0




TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,312,823.48 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini Real	Fec. Ter Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida

MAESTRO CRISOFORO HERNANDEZ MENA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. MAX GONZALEZ GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL



C.P. FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 67,869,503.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.
62874/000856171	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	REHABILITACION DE VIVIENDA 1 ERA ETAPA EN TLATLAYA / TLATLAYA	ADMINISTRACION	2023-03-06	2023-05-12	630,341.55	630,341.55	0.00	02 METRO CUADRO	2,400.00	7 FAMILIA	150	100.00
62876/000933396	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN TLATLAYA / TLATLAYA	ADMINISTRACION	2023-03-06	2023-04-01	499,940.00	499,940.00	0.00	01 METRO LINEAL	83.00	3 POBLADO	595	99.99
62877/001044367	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL CASCALOTE / CASCALOTE, EL	ADMINISTRACION	2023-03-06	2023-04-29	2,139,839.39	2,139,839.39	0.00	01 METRO LINEAL	12,700.00	11 PRODUCTOR	55	97.26
62878/001144440	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL ZOPILOTE / ZOPILOTE, EL	ADMINISTRACION	2023-04-03	2023-05-20	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	10,800.00	28 PRODUCTOR	138	100.00
62880/001233609	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MOGOTE / MOGOTE, EL (PLAN GRANDE)	ADMINISTRACION	2023-03-06	2023-05-05	1,020,011.20	1,020,011.20	0.00	01 METRO LINEAL	15,000.00	4 PRODUCTOR	15	68.00
62882/001343723	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALMAR GRANDE / PALMAR GRANDE	ADMINISTRACION	2023-03-06	2023-04-28	2,799,998.72	2,799,998.72	0.00	02 METRO CUADRO	2,400.00	3 POBLADO	679	100.00
62883/001444533	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN CORRAL PAROTA / CORRAL PAROTA (TEPEHUASTITLAN)	ADMINISTRACION	2023-04-03	2023-05-27	2,199,999.99	2,199,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	12,700.00	33 PRODUCTOR	165	100.00
63017/001568362	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN RANCHO VIEJO / RANCHO VIEJO	ADMINISTRACION	2023-03-13	2023-04-29	1,749,999.99	1,749,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	10,000.00	13 PRODUCTOR	69	100.00

SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
27 OCT 2023
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 87,869,503.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Medida	Cantidad
65182/0026145695	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JUAN CORRAL	ADMINISTRACION	2023-02-27	2023-04-22	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	10,800.00	3 POBLADO	1	183	100	100.00
65184/0027124855	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LIMON TERRERO / LIMON TERRERO	ADMINISTRACION	2023-03-20	2023-05-06	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,600.00	3 POBLADO	1	2,000	100	100.00
65190/0028178836	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALMAR GRANDE / PALMAR GRANDE	ADMINISTRACION	2023-05-29	2023-06-17	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,348,495.71	1,348,495.71	0.00	18 LUMINARIA	70.00	3 POBLADO	1	676	96	96.32
65191/0029180030	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2023-05-22	2023-06-24	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	1,498,495.89	1,498,495.89	0.00	17 PIEZA	80.00	3 POBLADO	1	4,136	97	96.68
65225/0030155592	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUZ DEL NORTE / CRUZ DEL NORTE	ADMINISTRACION	2023-05-01	2023-06-30	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	1,350.00	3 POBLADO	1	2,500	56	56.19
65439/0031187569	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL GUITARRATEL / GUITARRATEL, EL	ADMINISTRACION	2023-07-31	2023-09-12	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	11,000.00	3 POBLADO	1	215	100	100.00
65441/0032187276	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LAGUNILLA / LAGUNILLA, LA	ADMINISTRACION	2023-06-05	2023-08-19	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	18,000.00	3 POBLADO	1	225	0	0.00
65819/0033191027	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN PUERTO DE LOS MARTINEZ / PUERTO DE LOS MARTINEZ	ADMINISTRACION	2023-07-31	2023-09-23	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	10,800.00	6 PRODUCTOR	35	175	100	100.00
65822/0034191198	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN RANCHO CUA / RANCHO CUA	ADMINISTRACION	2023-07-24	2023-08-09	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	10,000.00	3 POBLADO	1	131	100	100.00
TOTAL							57,105,069.33	57,105,069.33	0.00	57,105,069.33	57,105,069.33	57,105,069.33	0.00	51,916,040.23	51,916,040.23	0.00	3063			

Complementarios: 8

Directa: 26



