



HATL/DOP/FISM/023-2022

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA**

En la localidad de: PEÑA DEL ORGANO, Municipio de Tlatlaya, México, siendo las 12:00 horas del día 12 de SEPTIEMBRE de 2022, se reunieron los representantes de la Dependencia Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

"MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS PEÑA DEL ORGANO"

**DATOS GENERALES**

DEPENDENCIA EJECUTORA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLATLAYA, EDO. DE MÉXICO		
DEPENDENCIA QUE LA OPERA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE ADJUDICACIÓN: <input type="checkbox"/> AD <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> L
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		R.F.C.	
No. DE CLAVE O CONTRATO:	HATL/DOP/FISM/023-2022	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
		01-ago-22	10-sep-22

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA			
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	BENEFICIARIO	OTROS
01 CODEMUN 2022	28-ene-22	\$ 1,450,000.00			
TOTAL		\$			
MONTO DEL CONTRATO		\$			
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA		\$ 1,450,000.00			

**ENTREGA**

LA CONTRATISTA	DEPENDENCIA, ORGANISMO O AYUNTAMIENTO QUE LA OPERA
2022	2024
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**RECIBE**

LA DEPENDENCIA EJECUTORA	COMUNIDAD
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA

**MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICVI)**

CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
C. ANAYELI SILVA VAZQUEZ	C. CELSA VAZQUEZ GÓMEZ	C. CORNELIO VILLALOBOS MEJIA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
MARCO ANTONIO MENA OCAMPO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL






HATL/DOP/FISM/023-2022

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA**

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

**Descripción del Proyecto:**

LA OBRA CONSISTIO EN EL MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO O DESPALME DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS RASTRILLO, NIVELACION Y PERFILADO DE ARROYO A TRAVES DE MEDIOS MECANICOS CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, LA CONFROMACION DE CUNETAS CON UNA LONGITUD DE 10,000 METROS LINEALES PARA DAR SALIDA AL AGUA PLUVIAL Y APLICACION DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON 45 CM DE ESPESOR EN PUNTOS CRITICOS.



Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora, o Compañía Constructora, de los defectos o vicios acultos que resultaren del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno por el H. Ayuntamiento de Tlatlaya.